

# 새성전 신축 중간 보고서

## 2008 년 8 월

빌리지 - 공사가 시작되었습니다!!

무언가 달라졌습니다. 교회 사무실/공부방이 있던 옆건물이 사라졌습니다! 7월 11일 금요일 오전에 큰 곡괭이 장비가 이 건물을 두 시간 만에 납작하게 만들었습니다. 이제 새 예배센터가 들어 ¼기 위해 땅을 고르고, 파내고, 상하수도 전기 시설 설치 공사가 시작되었습니다. 기초 공사는 8월에 합니다. 개울물이 있는 지역도 모습이 바뀌고 있습니다. 언덕 아래로 내려가¼ 보십시오! [vbconline.org](http://vbconline.org)과 [radicalconnections.org](http://radicalconnections.org)에 들어가 공사 동영상과 사진들을 보시고 매주 기도 제목들을 보십시오.

공사가 진척됨에 따라 공사장 주변의 철조망이 이동하고 주차 공간과 차량 통행로가 바뀌게 됨을 염두에 두십시오. 주말에는 주차 안내원들과 이동 차량 운전사들을 곳곳에 배치하여 성도들께¼ 공사장 미로를 통과하여 교회 정문으로 들어오고 나가는데 도움을 드리도록 하겠습니다.

### 공사 일정-완료된 작업들

1. 철거: 2008년 6월 - 2008년 7월
  - 건축회사 트레일러 도착
  - 비상 전기 배전판 이전
  - 사무실 가건물 이전
  - 천정, 바닥, 창문들에¼ 아스베스토스 제거
  - 천연가스관 이전
  - 새 전기 배선 설치 및 실외 배전판 설치
  - 상하수관 차단
  - 리타 주차로와 연결 보도 포장
  - 새 천연가스 계량기 설치
  - 새 전기 변전기 설치
  - 구 사무실 지붕, 바닥, 벽을 손으로 제거
  - 건물 철거
2. 단지 조성: 2008년 7월 - 2009년 6월
3. 새 건물 외곽 골조: 2008년 7월 - 2009년 5월
4. 플라자: 2008년 10월 - 2009년 5월
5. 기존 건물 개선: 2008년 11월 - 2009년 5월
6. 새 건물 실내 개선: 2009년 3월 - 2009년 6월
7. 새성전 봉헌: 2009년 7월 - 2009년 8월
8. 입당 - 2009년 9월

### 신축 내용 요약

새 “예배 센터” 는 총 면적 43,695 스퀘어피트의 3층 건물이 될 것입니다:

아래층에는 유아실 2개, 탁아실 1개, 그리고 다용도 교실 3개;

대예배층에는 800-1000석 예배실, 침례탕, 새 피아노와 올겐, 다용도 교실 2개, 커피/차 판매대와 벽³ 로가 있는 확장 가능한 로비;

3층에는 미래에 300석 발코니와 추가 교실들을 위한 확장 가능한 미완성 면적 10,000스퀘어피트가 있음.

또한 새건물과 구건물을 연결하는 지붕이 있는 보도를 만들고, 분수, 조경 시설, 긴 의자, 커피 탁자와 의자들을 갖춘 옥외 플라자를 마련할 것입니다.

질문이 있으신지요? 성전 신축 총책임자 데일 하임즈 (503) 804-8911, 교회 사무 및 시설 운영 담당자 스캇 무어 (503) 643-6511, 홍보 팀 책임자 데인 스트로볼 또는 교회직원이나 다음 장로들에게 문의하십시오: 매튜 아브라함, 댄 크로포드, 브라이언 포브스, 웨인 하트, 론 헨릭슨, 김성표, 이종천, 스캇 펠로, 스캇 로빈슨, 덕 사바쥬, 웨스 실랜드, 톰 스미스.