

# “더 나은 미래를 위한 건축”

2008년 12월

## 새로 일어난 일이 무엇인가?

지난 몇달 동안 철거 작업, 땅고르기, 상하수도 전기 공사, 건물 기초를 조성, 콘크리트 평면 정지 작업과 벽면을 세우는 등 새 예배센터의 아래층 부분에 초점을 두어왔습니다. 이제 여러분께서 보시다시피 44 개의 벽중 처음 15 개가 53 피트 수직으로 12월 첫주에 세워졌습니다.

지금부터는 대예배실을 둘러싸는 나머지 벽을 세우는 골조 작업이 시작될 것입니다. 이 나머지 벽들은 1월 하순에 세워질 예정입니다.

## “공사 일정대로” 그리고 “예산에 맞추어 진행중”

1. 철거: 2008년 6월 – 2008년 7월
2. 단지 조성: 2008년 7월 – 2009년 5월
3. 새 건물 외곽 골조: 2008년 7월 – 2009년 5월
4. 플라자: 2008년 10월 – 2009년 5월
5. 기존 건물 개선: 2008년 10월 – 2009년 5월
6. 새 건물 실내 개선: 2009년 3월 – 2009년 6월
7. 새성전 봉헌: 2009년 7월 – 2009년 8월
8. 입당: 2009년 9월

## 무엇을 신축하고 있는가?

총 면적 43,695 스퀘어피트의 3층 건물 새 “예배 센터”:

- 아래층에는 유아실과 탁아실 그리고 다용도 교실 3개;
- 대예배층에는 800-1000석 예배실, 침례탕, 다용도 교실 2개, 커피/차 판매대와 벽난로가 있는 확장 가능한 로비와 라운지; 그리고
- 3층에는 미래에 300석 발코니와 교실을 추가할 수 있는 미완성 면적 10,000스퀘어피트가 있음.

또한 새 조경, 지붕이 있는 보도, 분수 시설과 여러 군데 앉을 곳을 갖춘 옥외 플라자를 마련할 것입니다.

**질문이 있으신지요?** 성전 신축 총책임자 데일 하임즈 (503-804-8911), 교회 사무 및 시설 관리담당자 스캇 무어 (503-643-6511), 또는 목회자나 다음 장로들에게 문의하십시오: 론 헨릭슨, 스캇 펠로, 매튜 아브라함, 댄 크로포드, 브라이언 포브스, 웨인 하트, 김성표, 이종천, 스캇 로빈슨, 덕 사바조, 웨스 실랜드, 톰 스미스. 또한 웹캠(webcam)과 공사 사진과 매주 기도 제목을 보시려면 [www.vbconline.org](http://www.vbconline.org) 과 [www.radicalconnections.org](http://www.radicalconnections.org) 를 참조하십시오.